

# PRIMĂRIA ORAȘ PÂNCOTA

NR. 4598 /15.06.2021

## RAPORT

### privind stadiul realizării investițiilor pe anul 2021 și pregătirea investițiilor pe anul 2022

Obiectivele de investiții nominalizate și finanțate în exercițiul bugetar al anului 2021 sunt prevăzute în Lista de investiții, aprobată de către Consiliul Local Pâncota, prin H.C.L. nr.83 / 17.12.2020, privind aprobarea bugetului orasului Pâncota, Anexa nr.3.

Ponderea programului de investiții totalizează 7285 mii lei, fiind ca procent 38,69% din totalul bugetului local pe anul 2021, (care însumează 18.829 mii lei), procent ce dă o garanție de bună gestionare și utilizare a fondurilor publice.

Strategia investițională aplicată este una de adaptare la condițiile concrete ale vieții social – economice, iar principiul fundamental aplicat este cel al indicatorilor de eficiență economică, urmărindu-se permanent minimizarea costului total al finanțării.

Programul de investiții este grupat pe:

- investiții în continuare
- investiții noi
- alte cheltuieli de investiții

#### Investițiile în continuare

programate și realizate până la data de 31.12.2020, se prezintă în felul următor:

- mii lei-

Nr. Crt.	Obiectiv	Programat 2020	Realizat 2020	Sold rămas
1.	Reabilitare, modernizare și dotare Asezământ Cultural	270	249,6	20,4
2.	Reabilitare zona pietonală Pancota și Măderat	5	0	5
3.	Masterplan Canalizare – Extindere și modificare infrastructura apă	1	0	1
4.	Amenajare rigole pluviale în Pâncota și Măderat	5	0	5
5.	Baie socială	1	0	1
6.	Pista de biciclete	5	0	5
7.	Reabilitare clădire pentru Centru de Sănătate Pâncota	221	220	1
8.	Baza agrement	1	0	1
9.	Reabilitare străzi în orașul Pâncota și	1298	468,82	829,18

	localitatea Măderat, jud. Arad (str Decebal, Soarelui, Primăverii și cont. Str 6 Măderat			
10.	Construcție WC public și centrală termică Pâncota	70	58,5	11,5
11.	Amenajare parcări Oraș Pâncota	10	0	10
12.	Construire corp de școală cu șapte săli de clasă Pâncota, județul Arad	20	0	20
13.	Construire Grădiniță Măderat	373	4	369
14.	Amenajare sens giratoriu Pâncota și sens giratoriu Măderat	5	0	5
15.	Amenajare drumuri de exploatație agricolă	20	0	20
16.	Foraj și amenajare fântină apă	70	53,6	16,4
17.	Achiziție teren pentru zonă industrială	10	0	10
18.	Modernizare și extindere rețea de iluminat public – oraș Pâncota	40	0	40
19.	Modernizare străzi în oraș Pâncota și loc. Măderat jud Arad	3167	1452,5	1714,5
20.	Reabilitare strada Spiru Haret și strada Câmpiei localitatea Pâncota	538	537,66	0,34
21.	Covor asfaltic pe străzile: C-tin Brâncoveanu, Gării și Strada 10 Măderat legatură str.3-6	541	540	1
22.	Extindere rețea apă și canal – oraș Pâncota	94	16,3	77,7
<b>TOTAL</b>		<b>6765</b>	<b>3600,98</b>	<b>3164,02</b>

**Investițiile noi programate și realizate până la 31.12.2020, se prezintă în felul următor:**  
- mii lei-

Nr. Crt.	Obiectiv	Program 2020	Realizat 2020	Sold rămas
1.	Bloc nou - ANL	80	0	80
2.	Bază sportivă tip II A str. A. Iancu nr. 41 Pâncota	20	0	20
3.	Îmbrăcăminte bituminoasă str. M Eminescu, N Bălcescu și Mureșului	10	0	10
4.	Reabilitare Str. 3 Măderat - Lotul II	10	0	10
5.	Reabilitare Străzi în Localitatea Pâncota jud. Arad	110	83,3	26,7
6.	Reabilitare Străzi în Localitatea Măderat jud. Arad	55	41,65	13,35
<b>TOTAL</b>		<b>285</b>	<b>124,95</b>	<b>160,05</b>

**Alte cheltuieli de investiții programate și realizate până la 31.12.2020:**

- mii lei-

Nr. Crt.	Obiectiv	Program 2020	Realizat 2020	Sold rămas
1.	PUG Oras Pâncota	82	35,22	46,78
2.	Dotări utilaje	20	4,9	15,1
3.	Mobilier urban	50	23,2	26,8
4.	Cositoare	5	5	0
5.	Stații de autobus	5	0	5
6.	Tabelă electronică Stadion	7	0	7
7.	Centrale termice gaz	30	30	0
8.	Microbus transport persoane	16	0	16
9.	Echipament IT	20	15,9	4,1
<b>TOTAL</b>		<b>235</b>	<b>114,22</b>	<b>120,78</b>

**TOTAL GENERAL**

**7285,0**

**3840,15**

**3444,85**

**Stadiul fizic de execuție a obiectivelor de investiții la nivelul Orașului Pâncota se prezintă astfel:**

**A. INVESTIȚIILE ÎN CONTINUARE:**

1 - La obiectivul de investiții „**Reabilitare, modernizare și dotare Așezământ Cultural**”, lucrarea este realizată și recepționată, urmează a fi scoasă din Lista de investiții.

2 - La lucrarea „**Reabilitare zona pietonala Pâncota și Maderat**”, durata contractului de execuție este expirată, investiția fiind realizată în proporție de aproximativ 90% din contract.

3 - Lucrarea „**Masterplan Canalizare**” face parte din proiect realizat de ADIAC, lucrările de introducere conducte sunt realizate, stația de epurare este funcțională.

4 - La lucrarea „**Amenajare rigole pluviale Pâncota și Maderat**” contractul este expirat.

5 - La obiectul de investiții „**Baie socială**”, nu s-au efectuat alte demersuri.

6 - Lucrarea „**Pista de biciclete**” lucrare executată dar nerecepționată.

7 - Lucrarea „**Reabilitare cladire pentru Centru de Sănătate Pâncota**”, este executată.

8 - La obiectul de investiții „**Baza de agrement**” s-a depus solicitare de finanțare la CNI.

9 - Lucrarea „**Reabilitare străzi în orașul Pâncota și localitatea Măderat, jud. Arad (str Decebal, Soarelui, Primăverii și cont. Str 6 Măderat)**” este realizată și recepționată, urmează a fi scoasă din Lista de investiții.

10 – Lucrarea „**Construcție WC public și centrală termică**”, este realizată urmând a fi recepționată.

11 – Lucrarea „**Amenajare parcări oraș Pâncota**”, sunt realizate lucrarea nefiind recepționată.

12 - Lucrarea „**Construire corp de școală cu șapte Săli de clasa Pâncota**”, este realizată urmează a se recepționa.

13 - Lucrarea „**Construire Grădinița Maderat**”, realizată în proporție de aproximativ 70%, contractul fiind expirat, în curs de licitație pentru Rest de executat.

14 - Lucrarea „**Amenajare Sens giratoriu Pâncota și sens giratoriu Măderat**”, nu s-a făcut nici un demers.

15 - Lucrarea „**Amenajare drumuri de exploatare agricolă**”, s-au realizat măsurători topografice, nu s-au făcut alte demersuri deoarece în această perioadă nu se preiau cereri pentru finanțare.

16 – La lucrarea „**Foraj și amenajare fântână apă**”, realizat și recepționat, urmând a fi scoasă din listă.

17 – **Achiziție teren pentru zona industrială**” – s-au făcut demersuri de cumparare însă nu s-au găsit terenuri pretabile.

18 – **Modernizare și extindere rețea de iluminat public oraș Pâncota**”, proiectul a fost redepus la ADRVest, momentan așteptăm semnarea contractului de finanțare.

19 – Lucrarea „**Modernizare strazi în orașul Pâncota și loc. Măderat**”, este realizată și recepționată, urmează a fi scoasă din Lista de investiții.

20 - Lucrarea „**Reabilitare strada Spiru Haret și strada Câmpiei - localitatea Pâncota**”, este executată în curs de recepție.

21 – Lucrarea „**Covor asfaltic pe străzile: C-tin Brâncoveanu, Gării și Strada 10 Măderat legatură str.3-6**” este executată în curs de recepție.

22 - „**Extindere rețea apă și canal în oraș Pâncota**”, în curs de realizare.

## **B. INVESTIȚII NOI:**

1 - La obiectivul de investiții „**Bloc nou - ANL**”, s-au actualizat documentele solicitate de Agența Națională de Investiții, așteptăm finanțarea obiectivului de investiție.

2 – Obiectivul de investiții „**Bază sportivă tip II str. A. Iancu nr. 41 Pâncota**” Este realizată în proporție de aproximativ 90 %.

3 - „**Îmbrăcăminte bituminoasă Str. M eminescu, n Bălcescu și Mureșului**”, este în curs de proiectare.

4 - „**Reabilitare Strada 3 – Lot II Măderat**”, în curs de licitație a lucrării.

5 - „**Reabilitare străzi în localitatea Pâncota, jud. Arad**” – a fost întocmit DALI și depus împreună cu alte documente necesare finanțării la CNI.

6 - **"Reabilitare străzi în localitatea Măderat, jud. Arad"** – a fost întocmit DALI și depus împreună cu alte documente necesare finanțării la CNI.

**C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII:**

La lucrarea „**P.U.G. Oras Pâncota**” se află în faza de consultare publică.

„**Dotări utilaje**” nu s-au făcut încă achiziții.

„**Mobilier urban**” – s-au achiziționat bănci și coșuri stradale.

„**Cositoare**” au fost achiziționate cositoare necesare întreținerii dom. public.

„**Stații autobuz**” – nu sunt achiziționate

„**Tabelă electronică stadion**” – nu este achiziționată

„**Centrale termice gaz**” – au fost achiziționate

„**Microbus transport persoane**” – nu s-a achiziționat.

În cazul în care unele investiții nu se vor putea realiza din diferite motive, se va proceda la întocmirea unei noi liste de investiții și se va propune, rectificarea bugetului.

Pentru anul 2021 se vor continua lucrările de investiții care nu se vor recepționa în 2020, precum și altele noi care se vor stabili de către Consiliul Local Pâncota, în funcție de fondurile de care vom dispune sau care vor putea fi accesate.

Întocmit,  
Viceprimar – Ion Boiciuc

