

# PRIMĂRIA ORAȘ PÂNCOTA

NR. 3713 / 15.05.2023

## RAPORT

### privind stadiul realizării investițiilor pe anul 2022 și pregătirea investițiilor pe anul 2023

Obiectivele de investiții nominalizate și finanțate în exercițiul bugetar al anului 2022 sunt prevăzute în Lista de investiții, aprobată de către Consiliul Local Pâncota, prin H.C.L. nr.104 / 20.12.2022, privind rectificarea bugetului orașului Pâncota, Anexa nr.3.

Ponderea programului de investiții totalizează 6522 mii lei, fiind ca procent 30 % din totalul bugetului local pe anul 2022, (care însumează 22.648,75 mii lei), procent ce dă o garanție de bună gestionare și utilizare a fondurilor publice.

Strategia investițională aplicată este una de adaptare la condițiile concrete ale vieții social – economice, iar principiul fundamental aplicat este cel al indicatorilor de eficiență economică, urmărindu-se permanent minimizarea costului total al finanțării.

Programul de investiții este grupat pe:

- investiții în continuare
- investiții noi
- alte cheltuieli de investiții

#### Investițiile în continuare

programate și realizate până la data de 31.12.2022, se prezintă în felul următor:

- mii lei-

Nr. Crt.	Obiectiv	Programat 2022	Realizat 2022	Sold rămas
1.	Reabilitare zona pietonala Pâncota si Maderat	5	0	5
2.	Masterplan Canalizare – Extindere si modificare infrastructura apa	1	0	1
3.	Amenajare rigole pluviale în Pâncota si Măderat	10	0	10
4.	Baie sociala	1	0	1
5.	Pista de biciclete	10	0	10
6.	Baza agrement	10	7,73	2,27
7.	Construcție WC public și centrală termică	5	2,04	2,96

	Pâncota			
8.	Amenajare parcări Oraș Pâncota	20	0	20
9.	Construire corp de școală cu șapte săli de clasă Pâncota, județul Arad	20	1	19
10.	Construire Grădiniță Măderat	50	41,11	8,89
11.	Amenajare drumuri de exploatație agricolă	20	0	20
12.	Achiziție teren pentru zonă industrială	50	0	50
13.	Modernizare și extindere rețea de iluminat public – oraș Pâncota	1410	95,78	1314,22
14.	Extindere rețea de canalizare în orașul Pâncota și înființare rețea de canalizare în sat Măderat județul Arad	320	165,84	154,16
15.	Bloc nou ANL	12	0	12
16.	Îmbrăcăminte bituminoasă străzile M.Eminescu, N. Bălcescu și Mureșului în Oraș Pâncota	10	0	10
17.	Reabilitare străzi în localitatea Măderat lotul II	10	1,08	8,92
18.	Reabilitare străzi în localitatea Pâncota și reabilitare străzi în sat Măderat aparținător Orașului Pâncota, județul Arad	250	161,19	88,81
19.	Locuințe sociale în Orașul Pâncota	10	0	10
20.	Reabilitare, modernizare și dotare Căminul Cultural Măderat	70	46,05	23,95
21.	Reabilitare și dotare hală agroalimentară Piața Pâncota	170	144,64	25,36
22.	Amenajare Piața centrală Pâncota	600	184,43	415,57
23.	Construire pistă de biciclete între loc Pâncota și loc Măderat Oraș Pâncota jud Arad	10	10	0
24.	Construire creșă, str. Avram Iancu, nr. 3, oraș Pâncota, jud. Arad	10	3,48	6,52
25.	Construire Stație de încărcare pentru vehicule electrice Oraș Pâncota, jud. Arad	20	12,67	7,33
<b>TOTAL</b>		<b>3104</b>	<b>877,04</b>	<b>2226,96</b>

**Investițiile noi programate și realizate până la 31.12.2022, se prezintă în felul următor:**  
- mii lei-

Nr. Crt.	Obiectiv	Program 2022	Realizat 2022	Sold rămas
1.	Amenajări exterioare Așezământ cultural Oraș Pâncota	70	63,48	6,52
2.	Construire și dotare Cabinet medical Sat Măderat, Oraș Pâncota, jud. Arad	200	0	200
3.	Reabilitare străzi – str. 2 și str. 6 loc. Măderat	600	596,36	3,64
4.	Îmbrăcăminte bituminoasă străzi Oraș Pâncota, str. Traian, Cloșca și M. Kogălniceanu.	1300	1148,46	151,54
5.	Amenajare parcări Pâncota și Măderat	40	0	40
6.	Amenajare grup sanitar piața Pâncota	192	191,81	0,19
7.	Amenajare pistă cicliști loc. Măderat, Oraș Pâncota, jud. Arad	10	10	0
8.	Amenajare zonă arbori SEQUOIA	10	0	10
9.	Pistă de biciclete B-dul Tudor Vladimirescu – ieșire loc Misca	10	0	10
<b>TOTAL</b>		<b>2432</b>	<b>2010,11</b>	<b>421,89</b>

**Alte cheltuieli de investiții programate și realizate până la 31.12.2022:**

- mii lei-

Nr. Crt.	Obiectiv	Program 2022	Realizat 2022	Sold rămas
1.	PUG Oras Pâncota	20	16,28	3,72
2.	Achiziție utilaje	100	45,03	54,97
3.	Mobilier urban	191	90,91	100,09
4.	Stații autobuz	5	0	5
5.	Tabelă electronică Stadion	5	0	5
6.	Centrale termice gaz	40	0	40
7.	Dotări Așezământ Cultural	20	4,62	15,38
8.	PUZ zonă industrială	5	0	5
9.	Autoutilitară	300	6,2	293,8
<b>TOTAL</b>		<b>686</b>	<b>163,04</b>	<b>522,96</b>

**TOTAL GENERAL**

**6222,00**

**3050,19**

**3171,81**

## Stadiul fizic de execuție a obiectivelor de investiții la nivelul Orașului Pâncota se prezintă astfel:

### A. INVESTIȚIILE ÎN CONTINUARE:

1 - La lucrarea „**Reabilitare zona pietonala Pâncota si Maderat**”, durata contractului de execuție este expirată, investiția fiind realizată în proporție de aproximativ 90% din contract.

2 - Lucrarea „**Masterplan Canalizare**” face parte din proiect realizat de ADIAC, lucrările de introducere conducte sunt realizate, Stația de epurare este funcțională.

3 - La lucrarea „**Amenajare rigole pluviale Pâncota si Măderat**” contractul este expirat.

4 - La obiectul de investiții „**Baie sociala**”, nu s-au efectuat alte demersuri.

5 - Lucrarea „**Pista de biciclete**” lucrare executată dar nerecepționată.

6 - La obiectul de investiții „**Baza de agrement**” s-a depus solicitare de finanțare la CNI, așteptăm înscrierea obiectivului în Lista sinteză a CNI.

7 - Lucrarea „**Construcție WC public și centrală termică**”, este recepționată.

8 - Lucrarea „**Amenajare parcări oraș Pâncota**”, sunt realizate lucrarea nefiind recepționată.

9 - Lucrarea „**Construire Corp de școală cu șapte Săli de clasa Pâncota**”, este recepționată.

10 - Lucrarea „**Construire Grădinița Maderat**”, realizată și recepționată.

11 - Lucrarea „**Amenajare drumuri de exploatare agricolă**”, s-au realizat măsurători topografice, nu s-au făcut alte demersuri deoarece nu avem formă de finanțare externă.

12 - **Achiziție teren pentru zona industrială**” – s-au făcut demersuri de cumpărare însă nu s-au găsit terenuri pretabile.

13 - **Modernizare și extindere rețea de iluminat public oraș Pâncota**”, proiectul este în curs de implementare.

14 - **Extindere rețea de canalizare în loc. Pâncota și înființare rețea de canalizare în sat Măderat** – există finanțare și Proiect tehnic, în derulare procedură de licitație.

15 - **”Bloc nou - ANL**”, s-au demarat lucrările de construire

16 - **Îmbrăcăminte bituminoasă Str. M Eminescu, N Bălcescu și Mureșului**”, lucrări realizate.

17 - **”Reabilitare străzi în loc Maderat – Str. 6 lot 2 și str. 2 lot.2 și 3**”, lucrări realizate.

18 - **”Reabilitare străzi în localitatea Pâncota și reabilitare străzi în sat Măderat jud. Arad**” - există finanțare și Proiect tehnic, în derulare procedură de licitație.

19 - **”Locuințe sociale în Oraș Pâncota**” – s-a realizat PUZ pt teren aferent.

20 - **”Reabilitare, modernizare și dotare Cămin cultural Sat Măderat**” – în curs de recepționare a PT ului și depusă solicitare pt finanțare la CNI

21 – "Reabilitare și dotare Hala agroalimentară Piața Pâncota" – s-au achiziționat vitrine frigorifice pt lactate și alte lucrări de îmbunătățire.

22 – Amenajare Piață Centrală Pâncota – lucrări efectuate în proporție de 75%

23 – Construire Pistă de biciclete între Pâncota și Măderat - finanțată prin PNRR, în pregătire documente pt licitație

24 - Construire Pistă de biciclete în Sat Măderat - finanțată prin PNRR, în pregătire documente pt licitație

25 – Construire Creșă în Oraș Pâncota – finanțare obținută, lucrările vor începe în iulie – august

26 – Construire Stație de încărcare pt vehicule electrice – Oraș Pâncota – depusă solicitare de finanțare la AFM

#### **B. INVESTIȚII NOI:**

1 – Amenajări exterioare la Așezământ Cultural – Oraș Pâncota - realizate

2 - "Îmbrăcăminte bituminoasă str. Cloșca, Traian și M. Kogălniceanu" - realizate

3 - Amenajare Grup sanitar – Piața Pâncota – realizat

4 – Amenajare Zona arbori sequoia – nu se mai impune a se realiza.

5 – Pistă de biciclete pe b-dul T Vladimirescu ieșire loc Mâsca – nu s-a demarat un proiect în acest sens.

#### **C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII:**

„P.U.G. Oraș Pâncota” se află în faza de avizare.

"Dotări utilaje" – s-a achiziționat măturătoarea și furci de încărcare buldoexcavator.

„Mobilier urban” – s-au achiziționat module de preluare deșeuri pe categorii.

„Cositoare” au fost achiziționate cositoare necesare întreținerii dom. public.

„Stații autobuz” – au fost achiziționate, urmează amenajarea platformelor.

„Tabelă electronică stadion” – nu este achiziționată

„Centrale termice gaz” – nu s-au achiziționat

„Dotări Așezământ Cultural” – s-au achiziționat paturi și veselă.

„P.U.Z. Zonă industrială” – nu au fost solicitări.

"Achiziție autoutilitară" – am obținut finanțarea, urmează achiziția.

În cazul în care unele investiții nu se vor putea realiza din diferite motive, se va proceda la întocmirea unei noi liste de investiții și se va propune, rectificarea bugetului.

Pentru anul 2023 se vor continua lucrările de investiții care nu au fost finalizate în 2022, precum și altele noi care se vor stabili de către Consiliul Local Pâncota, în funcție de fondurile de care vom dispune sau care vor putea fi accesate.

Întocmit,  
viceprimar - Ion Boiciuc

