

RAPORT**privind stadiul realizării investițiilor pe anul 2020
și pregătirea investițiilor pe anul 2021**

Obiectivele de investiții nominalizate și finanțate în exercițiul bugetar al anului 2020 sunt prevăzute în Lista de investiții pe anul 2020 aprobată de către Consiliul Local Pâncota, prin H.C.L. nr.20/19.02.2020, rectificată prin H.C.L. nr.35/24.03.2020, privind aprobarea bugetului orasului Pâncota, Anexa nr.3.

Ponderea programului de investiții totalizează 6410 mii lei, fiind ca procent 35,6% din totalul bugetului local pe anul 2020, (care însumează 18.000 mii lei), procent ce dă o garanție de bună gestionare și utilizare a fondurilor publice.

Strategia investițională aplicată este una de adaptare la condițiile concrete ale vieții social – economice, iar principiul fundamental aplicat este cel al indicatorilor de eficiență economică, urmărindu-se permanent minimizarea costului total al finanțării.

Programul de investiții este grupat pe:

- investiții în continuare
- investiții noi
- alte cheltuieli de investiții

Investițiile în continuare

programate și realizate până la data de **30.04.2020**, se prezintă în felul următor:
- mii lei-

Nr. Crt.	Obiectiv	Programat 2020	Realizat 2020	Sold rămas
1.	Reabilitare, modernizare și dotare Asezământ Cultural	20	0	20
2.	Reabilitare zona pietonală Pancota și Măderat	5	0	5
3.	Masterplan Canalizare – Extindere și modificare infrastructura apă	1	0	1
4.	Amenajare rigole pluviale în Pâncota și Măderat	5	0	5
5.	Baie socială	1	0	1
6.	Pista de biciclete	5	0	5
7.	Reabilitare clădire pentru Centru de Sănătate Pâncota	221	220	1
8.	Baza agrement	1	0	1

9.	Reabilitare străzi în orașul Pâncota și localitatea Măderat, jud. Arad (str Decebal, Soarelui, Primăverii și cont. Str 6 Măderat	780	150	630
10.	Construcție WC public și centrală termică Pâncota	70	0	70
11.	Amenajare parcări Oraș Pâncota	10	0	10
12.	Construire corp de școală cu șapte săli de clasă Pâncota, județul Arad	20	0	20
13.	Construire Grădiniță Măderat	373	0	373
14.	Amenajare sens giratoriu Pâncota și sens giratoriu Măderat	5	0	5
15.	Amenajare drumuri de exploatație agricolă	20	0	20
16.	Foraj și amenajare fântână apă	70	1	69
17.	Achiziție teren pentru zonă industrială	100	0	100
18.	Modernizare și extindere rețea de iluminat public – oraș Pâncota	25	0	25
19.	Modernizare străzi în oraș Pâncota și loc. Măderat jud Arad	3167	50	3117
20.	Reabilitare strada Spiru Haret și strada Câmpiei localitatea Pâncota	536	242	294
21.	Covor asfaltic pe străzile: C-tin Brâncoveanu, Gării și Strada 10 Măderat legatură str.3-6	380	40	340
22.	Extindere rețea apă și canal – oraș Pâncota	50	16	34
TOTAL		5865	719	5146

Investițiile noi programate și realizate până la 30.04.2020, se prezintă în felul următor:
- mii lei-

Nr. Crt.	Obiectiv	Program 2020	Realizat 2020	Sold rămas
1.	Bloc nou - ANL	80	0	80
2.	Bază sportivă tip II A str. A. Iancu nr. 41 Pâncota	50	0	50
TOTAL		130	0	130

Alte cheltuieli de investiții programate și realizate până la 30.04.2020:

9 - Lucrarea „**Reabilitare străzi în orașul Pâncota și localitatea Măderat, jud. Arad (str Decebal, Soarelui, Primăverii și cont. Str 6 Măderat** ” este realizată în proporție de peste 70%.

10 – Lucrarea „**Construcție WC public și centrală termică**”, este realizată partea de construcții, urmând a se monta centrala termică, contractul fiind prelungit ca termen.

11 – Lucrarea "**Amenajare parcări oraș Pâncota**", sunt realizate lucrarea nefiind recepționată.

12 - Lucrarea „**Construire corp de școală cu șapte Săli de clasa Pâncota**”, este realizată în proporție de peste 95% .

13 - Lucrarea "**Construire Gradinița Maderat**", în curs de execuție, fiind realizată în proporție de aproximativ 70%.

14 - Lucrarea "**Amenajare Sens giratoriu Pâncota si sens giratoriu Măderat**", nu s-a făcut nici un demers.

15 - Lucrarea "**Amenajare drumuri de exploatare agricolă**", s-au realizat măsurători topografice, nu s-au făcut alte demersuri deoarece în această perioadă nu se preiau cereri pentru finanțare.

16 – La lucrarea "**Foraj și amenajare fântână apă**", a fost efectuată săpătura, s-a obținut avizul de mediu și s-a depus la ABA Crișuri – Bihor, documentațiile pentru avize.

17 – **Achiziție teren pentru zona industrială**” – s-au făcut demersuri de intenție de cumparare însă nu s-au găsit terenuri pretabile.

18 – **Modernizare și extindere rețea de iluminat public oraș Pâncota**”, proiectul a fost depus la ADRVest, nefiind finanțat. Se va redepune spre finanțare la o nouă sesiune posibilă.

19 – Lucrarea "**Modernizare strazi în orașul Pâncota si loc. Măderat**", este realizată în proporție de peste 70%.

20 - Lucrarea "**Reabilitare strada Spiru Haret și strada Câmpiei - localitatea Pâncota**", este în curs de execuție.

21 – Lucrarea "**Covor asfaltic pe străzile: C-tin Brâncoveanu, Gării și Strada 10 Măderat legatură str.3-6**" este în curs de execuție.

22 - "**Extindere rețea apă și canal în oraș Pâncota**", este parțial realizată.

B. INVESTIȚII NOI:

1 - La obiectivul de investiții "**Bloc nou - ANL**", s-au actualizat documentele solicitate de Agența Națională de Investiții, așteptăm posibilitatea finanțării.

2 – Obiectivul de investiții "**Bază sportivă tip II str. A. Iancu nr. 41 Pâncota**" Este în curs de atribuire de către CNI.

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII:

La lucrarea „**P.U.G. Oras Pâncota**” sunt finalizate masuratorile si partea scrisa, studiul istoric și altele, procedura fiind în faza de finalizare.

"**Dotări utilaje**" s-a achiziționat o sărăriță.

„**Mobilier urban**” – s-au achiziționat bănci și coșuri stradale.

„**Cositoare**” a fost achiziționată o cositoare.

- „Stații autobuz” – nu sunt achiziționate
- „Tabelă electronică stadion” – nu este achiziționată
- „Centrale termice gaz” – nu sunt achiziționate
- „Microbus transport persoane” – nu s-a achiziționat.

În cazul în care unele investiții nu se vor putea realiza din diferite motive, se va proceda la întocmirea unei noi liste de investiții și se va propune, rectificarea bugetului.

Pentru anul 2021 se vor continua lucrările de investiții care nu se vor recepționa în 2020, precum și altele noi care se vor stabili de către Consiliul Local Pâncota, în funcție de fondurile de care vom dispune sau care vor putea fi accesate.

Întocmit,
Viceprimar – Ion Boiciuc

